



20 בפברואר, 2022

**סטטוס אכלוס שכונת נופים**

שם יזם	מתחם	מספרי מגרשים	סטטוס אכלוס.	מס' יחד	מספר יחידות דיור שנותרו לאכלוס	הערות
אפיקי אלרון	ה	131-140	טרם אוכלס	24	24	צפי לאכלוס אוגוסט 22 התחלה.
ע.דור	ו	141-143	טרם אוכלס	16	16	טרם עלה לשטח 12 חודשי עבודה.
לוי אילן	ז	145-146	טרם אוכלס	8	8	צפי לאכלוס בטווח זמן מיידי, עד חודש.
מרי חברה קבלנית	ח	147-152	טרם אוכלס	30	30	ליזם נרשמים עיכובים בביצוע באופן קבוע- נותרו כ-20 חודשי עבודה.
זילברמינץ	י	201-202	מאוכלס	105	80	צפי לאכלוס בטווח זמן מיידי, עד חודש.
דוידסון	יא	205-206	טרם אוכלס	85	85	צפי לתחילת אכלוס בחודש אוגוסט השנה.
רז ושחף	יז	224-225, 330-331	טרם אוכלס	56	56	לדברי היזם האכלוס יחל חודש אוגוסט.
פרי נדלן	כב	311-317	טרם אוכלס	112	112	היזם חידש עבודות לאחרונה, צפי לתחילת אכלוס
שפיר	כט	404-406	מאוכלס	228	180	נותר בניין 5 בלבד. צפי לאכלוס מיידי.

המידע הינו כפי שנמסר ע"י היזמים/קבלנים, אין באמור כדי להוות התחייבות ו/או אחריות של החברה הכלכלית לעמידת לוחות הזמנים כפי שנמסר ע"י היזמים/קבלנים.